

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ

OFICIO: UICSLP RC 337/2022-2023.

ASUNTO: Informe trimestral FAM 2023.

San Luis Potosí, S.L.P., a 10 de abril de 2023

Dr. Eduardo Gerardo Rosas González
Dirección de Fortaleciendo Institucional
P r e s e n t e.-

En relación a la asignación realizada por medio del oficio núm. 511/2023.-0913-49 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio fiscal 2023 en beneficio de la Unidad Académica de Tanquian de Escobedo de la institución a mi cargo, se anexa el primer informe trimestral.

Sin otro particular, le reitero un cordial saludo.

Atentamente



Dra. Aurora Orduña Correa
Rectora



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

MPS'JRTJ/MAE' MJAG

Dr. Luciano Concheiro Borquez, Subsecretario de Educación Superior, para su conocimiento.

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), para su conocimiento.

Mtro. Ernesto Scheinvar Gottdierner, Encargado de la Dirección de Educación Intercultural, para su conocimiento.

Archivo

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ
"Por la diversidad cultural, riqueza de nuestra identidad"

PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Mariano Arista #925, Col. Tequisquiapan, C.P. 78230, Tel. (444) 8-13-80-70.
Correo Electrónico: planeacion@uicslp.edu.mx
San Luis Potosí, S.L.P.

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI)
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Enero Marzo 2023
FECHA DE CORTE: 10-04-2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Intercultural de San Luis Potosí**

Entidad federativa: San Luis Potosí

Clave Inst 911: 24MSU0610Z

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: MPS. José Ramón Tolentino Jiménez
Cargo: Encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional
Teléfono: 01-444-8-13-80-70, 01-444-1-28-84-50 y 01-444-1-28-84-52
Correo electrónico: planeacion@uicslp.edu.mx

Nombre: N/A
Cargo: N/A
Teléfono: N/A
Correo electrónico: N/A


DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Otra de continuidad	Equipoamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción de edificio de dos niveles para la Unidad Académica de Tanquian de Escobedo	X				\$8,328,206.00	\$ -	\$ -	sin datos	sin datos	sin datos	En el trimestre que se reporta se han hecho las gestiones para el ajuste de la meta ante el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) en base la asignación realizada por medio del oficio núm. 511/2023.- 0913-49 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio fiscal 2023 en beneficio de la Unidad Académica de Tanquian de Escobedo a través de los oficios UICSLP RC 285/2022-2023 y UICSLP RC 303/2022-2023, a la fecha no se ha tenido respuesta del tema, mismo que se notificó con el oficio: UICSLP RC 331/2022-2023.	Dar seguimiento al tema en el IEIFE del fondo.	0	sin datos	sin datos	Los datos de este formato están sujetos a la recalificación del proyecto en base al monto destinado a la UICSLP, mismo que se trabaja en conjunto con el IEIFE, hasta que no se tenga la información, se estará en condiciones de hacer un reporte preciso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TOTAL									0	0														

\$ 8,328,206.00 \$0.00 \$0.00


Dra. Aurora Ordoña Correa
Rectora


MPS. José Ramón Tolentino Jiménez
Comisionado a la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional

1 Se capturará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL (DGESUI)
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero Marzo 2023

FECHA DE CORTE: 10-04-2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:


Construcción de edificio de dos niveles para la Unidad Académica de Tanquian de Escobedo



Porcentaje de avance

0


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera Xolot-Tamúin Km. 47.5 Colonia unidad CP.79840, Tanquian Escobedo S.L.P.

FOTOS




F1:




F2:

Comentarios de los trabajos realizados:


En el trimestre que se reporta se han hecho las gestiones para el ajuste de la meta ante el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE) en base la asignación realizada por medio del oficio núm. 511/2023.-0913-49 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para el ejercicio fiscal 2023 en beneficio de la Unidad Académica de Tanquian de Escobedo a través de los oficios UICSLP RC 285/2022-2023 y UICSLP RC 303/2022-2023, a la fecha no se ha tenido respuesta del tema, mismo que se notificó con el oficio: UICSLP RC 331/2022-2023.



F3:



F4:



F5:

Dra. Aurora Ordoña Correa
Rectora

MPS. José Ramón Tolentino Jiménez
Comisionado a la Subdirección de
Planeación y Desarrollo Institucional

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.